

Участник №5 „БРАВО – СТРОЙ“ ООД с оферта с вх.№ 69.114/12.07.2019г.

Участникът е представил оферта, която отговаря на обявените от Възложителя условия, като съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие в процедурата.

Комисията е класирала офертата на първо място като мотивите за класирането освен критерия за възлагане – най – ниска цена, са обективизирани в от комисията протоколи №1/24.07.2019г. и №2/29.08.2019г., които възприемам напълно и са основание за вземането на това решение. Комисията е направила предложение в протоколи №2/29.08.2019г. и №3/11.09.2019г. от работата си да бъде сключен договор за изпълнение на обществената поръчка с този участник.

На основание чл. 112, ал. 1 във връзка с ал.6 от ЗОП да се сключи договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител, при спазване на условията в посочената разпоредба и след влизане в сила на настоящото решение.

III. Като взех предвид подробно изложените в протоколи №1/24.07.2019г. и №3/11.09.2019г. аргументи и съображения на комисията, назначена с моя Заповед № 0693/15.07.2019г. относно направеното предложение за отстраняване на участници в процедурата, които доводи на комисията възприемам изцяло като обективни, правилни и законосъобразни, напълно приемам предложението за отстраняване на участници в процедурата, включително и основанията - фактически и правни, на които посочените от комисията участници следва да бъдат отстранени, и на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и ал. 5, т. 6, б. „г“ от ЗОП

ОБЯВЯВАМ:

Отстранените участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Строително-монтажни работи във връзка въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“** с уникален номер в РОП: 00189-2019-0014, както следва:

1.УЧАСТНИК №1 „КИЛТЕКС“ ЕООД, гр.София с оферта с вх.№ 69.108/11.07.2019г.

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Фактически основания: При извършената от комисията проверка на техническото предложение на участника е установено, че не са спазени изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, в частност посочените в Протокол №1/24.07.2019г. констатирани са несъответствия в посочената в графика технологична последователност на изпълнение на строителните операции. Констатирано е разминаване между графика и обяснителната записка, както и технологично неправилно изпълнение.

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

Установените несъответствия правят офертата на Участник № 1 „КИЛТЕКС“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол №1/24.07.2019г. от работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това решение.

2. УЧАСТНИК №2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД, гр.Габрово с оферта с вх.№ 69.109/11.07.2019г.

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Фактически основания: При извършената от комисията проверка на техническото предложение на участника е установено, че не са спазени изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, в частност посочените в Протокол №1/24.07.2019г. констатирани са несъответствия в посочената в графика технологична последователност на изпълнение на строителните операции. От линейния график не може да се отчете точен срок за изпълнение на поръчката поради липса на начален и краен ден.

➤ „Линейния график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.“

- При разглеждане на линейния график се установи, че Участникът не е посочил начален и краен ден за предвидените работи. От друга страна в графичната част е направено времево разпределение на дейностите на десетдневки, поради което също не може да се установят началния и краен ден. Липсата на информация относно началните и крайни дни на предвидените СМР в графика води до невъзможност да се определи дали участникът е предвидил необходимото технологично времево отстояние между изпълняваните дейности, там където е приложимо.

➤ „Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице напълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.

При разглеждане на линейния график се констатираха несъответствия, подробно описани в Протокол №1/24.07.2019г. от работата на комисията. При разглеждане на линейния график се констатира и сгрешена технологична последователност.

В част „Техническо предложение – Приложение № 1“ от техническото предложение на участника, не са разписани следните основни елементи: не са предвидени мерки, касаещи социални характеристики (намаляване на негативното въздействие от

изпълнението върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп), както и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздух и почва.

- не са посочени ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно техните функции.

Липсата на посочените елементи от съдържанието на техническото предложение по същество представлява неизпълнение на изискванията на Възложителя, изрично посочени в документацията на обществената поръчка.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискванията на Възложителя за наличие на пълно съответствие между линейния график и останалите части от техническото предложение, както и за демонстриране на правилна технологична последователност, които са основание за отстраняване на участника от процедурата съгласно даденото от Възложителя указание, а именно:

“Участник се отстранява от процедурата: Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката. Ако Участник приложи линеен график, който не съдържа някоя от необходимите дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или е със сгрешена технологична последователност“.

С оглед изложеното, комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа липсващи елементи, несъответствия между отделните си части, както и несъобразяване на линейния график с изискванията към неговото съдържание. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 2 „ИЛСТРОЙ“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол №1/24.07.2019г. от работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това решение.

3. УЧАСТНИК №3 ”МИК БИЛД РУСЕ” ЕООД, гр.Русе с оферта с вх.№ 69.112/12.07.2019г.

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Фактически основания: В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Образец № 3, линеен график, диаграма на работната ръка, но само на хартиен носител. Комисията е констатирала липсата на представено Техническо предложение на електронен носител в Протокол №1/24.07.2019г. от своята дейност. В Раздел III. *Изисквания при изготвяне и представяне на офертите, Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка, т.1.6* от документацията към настоящата обществена

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

поръчка е обективизирано ясно изискването на възложителя, а именно: "1.6. Техническо предложение Образец № 3. Участникът задължително прилага сканирано копие на Техническото си предложение на електронен носител (компактдиск) освен хартиеното копие, съдържащо

а) предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя;

б) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;"

На основание гореизложеното, комисията счита, че участник №3 "МИК БИЛД РУСЕ" ЕООД не е разработил техническото си предложение съгласно предварително обявените условия на възложителя. Това прави безпредметно разглеждане на същото по същество, тъй като липсва правна възможност участникът да предостави допълнително своето Техническо предложение, сканирано на електронен носител. В документацията към настоящата обществена поръчка възложителят е посочил хипотезите, при които участник се отстранява от процедурата и една от тях е: *Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническата спецификация и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.* Липсата на Техническо предложение прави офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол №1/24.07.2019г. от работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това решение.

4. УЧАСТНИК №4 „НСК София“ ЕООД, гр. София, с оферта с вх.№ 69.113/12.07.2019г.

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП.

Фактически основания: Констатирано е разминаване между графика и обяснителната записка.

След извършената проверка на Техническото предложение на участник № 4 – „НСК София“ ЕООД, комисията установи несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, посочени в документацията за обществената поръчка.

При разглеждане на линейния график и диаграмата на работната ръка се констатираха следните несъответствия с останалите части на техническото предложение:

- 1) Участникът е разписал задължения на техническия ръководител, които същият ще извършва ежедневно на обекта. Същевременно, видно от линейния график, участникът е посочил ангажираност на ръководният експерт единствено в 1-

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“

и и 180-и ден. Същото се потвърждава и от Диаграмата на работната ръка за Технически ръководител, от където еднозначно се отчита, че участникът планира присъствието на техническия ръководител единствено в първия и последния ден. Трябва да се има предвид, че техническото предложение в цялост е част от договора за изпълнение, поради което Възложителят е поставил условие за пълно съответствие между отделните части на техническото предложение. Констатираното несъответствие поставя под съмнение осигуряването с необходимите ресурси на заложените дейности, както и качествено изпълнение на поръчката като цяло, тъй като липсата на технически ръководител на обекта представлява незаконосъобразно изпълнение, което не може да гарантира извършването на строителните и монтажните работи на обекта съгласно нормативната уредба и приложимите технологии.

2) Комисията констатира несъответствие между предвидените работници в записката в част „Технологична последователност на изпълнение“ – 6 бр. и планираните работници (1 бр.) в графика за дейност „Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с $d=100$ мм по под на таван на подпокривното ниво“. В диаграмата на работната ръка за периода на изпълнение на посочената дейност – от ден 14 до ден 25-и се потвърждава заложеният 1 бр. работник топлоизолации в графика, което доказва констатираното разминаване между записката и календарното планиране.

Видно от заложените минимални изисквания към съдържанието на техническото предложение и линейния график, тяхната цел е в съвкупност да представят виждането на участника за изпълнение на конкретното строителство, като по този начин затвърдят и убедят възложителя в правилността на предложената от участника организация за изпълнение на строително-монтажните работи чрез **еднозначно** и нагледно планиране на предвидените трудови и технически ресурси, а с това и разбирането му за качествено и в оферирания от него срок за изпълнение на поръчката. Констатираните несъответствия поставят под съмнение както осигуряването с необходимите ресурси на заложените дейности, така и формирането на общия срок за изпълнение на поръчката.

Разгледаните несъответствия водят до неизпълнение на изискването на Възложителя за наличие на пълно съответствие между линейния график и останалите части от техническото предложение, което е основание за отстраняване на участника от процедурата.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, защото съдържа несъответствия между отделните си части. Установените несъответствия правят офертата на Участник № 4 „НСК СОФИЯ“ ЕООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Подробен анализ и мотиви за отстраняването се съдържат в Протокол №1/24.07.2019г. от работата на комисията, които възприемам напълно и са основание за приемането на това решение.

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати на участниците в процедурата и да се публикува в „Профила на купувача“ на официалната интернет страница на Община Севлиево, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача:
<http://www.sevlievo.bg/bg/article/3624/smr-administrativna-sgrada.html>

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:
Комисия за защита на конкуренцията бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02
9884070. E-mail: crcadmin@crc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет ад рес/и:
URL: <http://www.crc.bg>.



**Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на Община Севлиево

Този документ е създаден в рамките на проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0014-C01 от 18.03.2019 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Севлиево и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“